廃棄物処理施設の維持管理に関する情報（2020年度）　　1／6

設置事業所：㈱クラレ　岡山事業所

廃棄物処理施設の名称：廃油焼却炉
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃油）

1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

1）処理施設に関する維持管理計画				維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値）												測定位置
項目		基準値	測定頻度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	(℃)	800≦	連続測定 最高値	957	985	961	952									炉内温(1)TIR S-13
			最低値	843	850	835	845									
集塵器に流入する燃焼ガス温度	(℃)	≦210	連続測定 最高値	208	207	209	207									排ガス温度(4) TIR S-12
			最低値	147	157	163	152									
排ガス中CO濃度	(ppm)	≦100	連続測定 最高値	9	38	32	84									バグ出配管
			最低値	0	0	0	0									

2）設備にたい積したばいじんの管理	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った日）												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	9	6	9	8									
	23	21	24	23									

3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画					維持管理の状況（測定結果）												採取位置
					排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段）												
項目			基準値	測定頻度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
					1/14												
					1/24												
ダイオキシン濃度	(ng-TEQ/m3)	排ガス	≦5	1回/年以上	0.0												排ガス煙道
	(ng-TEQ/g)	バグ灰	≦3		0.0												バグフィルター灰
	(ng-TEQ/g)	焼却室灰	≦3		0.0												焼却室内灰
ばい煙濃度	ばいじん	(g/Nm3)	≦0.15	1回/6ヶ月以上	0.020												排ガス煙道
	硫黄酸化物	(K値)	≦6	1回/6ヶ月以上	<0.04												排ガス煙道
	窒素酸化物	(ppm)	≦250	1回/6ヶ月以上	36												排ガス煙道
	塩化水素	(mg/Nm3)	≦700	1回/6ヶ月以上	<1												排ガス煙道

2. 産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量(ton)												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃油	71	70	78	74									293

設置事業所：㈱クラレ　倉敷事業所（玉島）

廃棄物処理施設の名称 ：8号ボイラー
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉(廃プラスチック類、その他産業廃棄物)

1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

1）処理施設に関する維持管理計画				維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値）												測定位置
項目		基準値	測定頻度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	(℃)	800≦	連続測定 最高値	837	840	831	826									燃焼室
			最低値	824	826	828	825									
集塵器に流入する燃焼ガス温度	(℃)	≦200	連続測定 最高値	169	170	169	172									集塵器入口
			最低値	166	166	168	172									
排ガス中CO濃度	(ppm)	≦100	連続測定 最高値	59	53	39	17									ボイラー出口
			最低値	8	10	25	9									

2）設備にたい積したばいじんの管理	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日）												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去													

3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画					維持管理の状況（測定結果）												採取位置
					排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段）												
項目			基準値	測定頻度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
					1/8	2/27											
					1/9	2/28											
ダイオキシン濃度		(ng-TEQ/m3)	≦1	1回/6ヶ月以上													煙突入口
濃度 ばい煙	ばいじん	(g/Nm3)	≦0.05	1回/2ヶ月以上	0.008	0.026											煙突入口
	塩化水素	(mg/Nm3)	≦180	1回/6ヶ月以上	5	3											煙突入口
	硫黄酸化物	(ppm)	≦150	連続測定 最高値	30	3	5	1									煙突入口
				最低値	1	1	1	0									
	窒素酸化物	(ppm)	≦150	連続測定 最高値	111	112	110	148									煙突入口
				最低値	99	99	108	92									

2. 産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量(ton)												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃プラスチックス類	1	2	0	0									3
その他産業廃棄物													0

設置事業所：㈱クラレ　新潟事業所

廃棄物処理施設の名称：NIC焼却炉－3
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃油）

1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

1）処理施設に関する維持管理計画				維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値）												測定位置
項目		基準値	測定頻度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	(℃)	800≦	連続測定 最高値	休止中	休止中	休止中	休止中									炉下段
			最低値													
集塵器に流入する燃焼ガス温度	(℃)	≦200	連続測定 最高値													冷却缶～ｽｸﾗﾊﾞｰ間
			最低値													
排ガス中CO濃度	(ppm)	≦100	連続測定 最高値													煙突中央
			最低値													

2）設備にたい積したばいじんの管理	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日）												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去													

3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画				維持管理の状況（測定結果） 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段）												採取位置
項目		基準値	測定頻度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
ダイオキシン濃度	(ng-TEQ/m3)	≦1	1回/年以上													煙突中央
ばいじん濃度	ばいじん (g/Nm3)	≦0.15	1回/6ヶ月以上													煙突中央
	硫黄酸化物 (K値)	－	1回/2ヶ月以上													煙突中央
	窒素酸化物 (ppm)	≦250	1回/2ヶ月以上													煙突中央
	塩化水素 (mg/Nm3)	≦80	1回/2ヶ月以上													煙突中央

2. 産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量（ton）												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃油													0

設置事業所：㈱クラレ　新潟事業所

廃棄物処理施設の名称：MLF
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃プラスチック類）

1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

1）処理施設に関する維持管理計画				維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値）												測定位置
項目		基準値	測定頻度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	(℃)	800≦	連続測定 最高値	1,102	1,096	1,097	1,122									炉内
			最低値	1,022	1,023	1,022	1,024									
集塵器に流入する燃焼ガス温度	(℃)	≦200	連続測定 最高値	63	62	63	63									集塵機入口
			最低値	59	58	58	58									
排ガス中CO濃度	(ppm)	≦100	連続測定 最高値	6	2	2	3									集塵機出口
			最低値	1	0	0	0									

2）設備にたい積したばいじんの管理	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日）												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去													

3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画				維持管理の状況（測定結果） 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段）												採取位置
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
項目		基準値	測定頻度		2/27		4/8									
					3/5		4/13									
ダイオキシン濃度	(ng-TEQ/m3)	≦10	1回/年以上													集塵機出口
ばいじん濃度 ばいじん	(g/Nm3)	≦0.25	1回/6ヶ月以上				0.014									集塵機出口
硫黄酸化物	(K値)	≦11.7	1回/2ヶ月以上		0.08		0.02									集塵機出口
窒素酸化物	(ppm)	≦700	1回/6ヶ月以上		432		374									集塵機出口
塩化水素	(mg/Nm3)	≦80	1回/6ヶ月以上		3.8		2.4									集塵機出口

2. 産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量（ton）												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃プラスチックス類（廃液A）	897	825	877	836									3435
廃油（廃液B）	15	13	19	13									60
廃プラスチックス類（廃液C）	17	16	21	20									74

設置事業所：㈱クラレ　鹿島事業所

廃棄物処理施設の名称：廃液焼却炉（K－4）
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃油）

1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

1）処理施設に関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	800≦	連続測定	最高値	929	932	932	935									燃焼炉出口
			最低値	824	830	829	826									
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	≦200	連続測定	最高値	80	80	81	80									集塵器入口
			最低値	75	76	79	76									
排ガス中CO濃度 (ppm)	≦100	連続測定	最高値	5	2	16	30									排ｶﾞｽ煙道入口
			最低値	1	0	0	1									

2）設備にたい積したばいじんの管理

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去												

3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度	排ガス採取年月日（上段）結果が得られた年月日（下段）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	採取位置
ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m3)	≦10	1回/年以上														排ｶﾞｽ煙道
ばい煙濃度　ばいじん (g/Nm3)	≦0.10	1回/6ヶ月以上	3/9			3/9										排ｶﾞｽ煙道
			3/26			3/26										
			0.025			0.025										
ばい煙濃度　硫黄酸化物 (燃料中wt%)	≦0.02	1回/1ヶ月以上	1/9	1/9	2/13	3/12	4/9									燃料硫黄分
			2/11	2/11	3/3	4/3	5/12									
			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									
ばい煙濃度　窒素酸化物 (ppm)	≦250	1回/2ヶ月以上	1/29	1/29		3/9										排ｶﾞｽ煙道
			2/11	2/11		3/26										
			<26	<26		16										
ばい煙濃度　塩化水素 (mg/Nm3)	≦700	1回/6ヶ月以上	3/9			3/9										排ｶﾞｽ煙道
			3/26			3/26										
			<0.6			<0.6										

2. 産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量（ton） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃油	793	815	999	885									3,492

設置事業所：㈱クラレ　鹿島事業所

廃棄物処理施設の名称：SP廃液焼却炉（K－7）
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃油）

1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

1）処理施設に関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度	維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	800≦	連続測定 最高値/最低値	停止中	停止中	停止中	停止中									燃焼炉出口
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	≦200	連続測定 最高値/最低値													集塵器入口
排ガス中CO濃度 (ppm)	≦100	連続測定 最高値/最低値													排ｶﾞｽ煙道入口
備考															

2）設備にたい積したばいじんの管理

	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去													

3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度	維持管理の状況（測定結果） 排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	採取位置
ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m3)	≦5	1回/年以上													排ｶﾞｽ煙道
ばい煙濃度　ばいじん (g/Nm3)	≦0.15	1回/6ヶ月以上													排ｶﾞｽ煙道
ばい煙濃度　硫黄酸化物 (燃料中wt%)	≦0.02	1回/1ヶ月以上													燃料硫黄分
ばい煙濃度　窒素酸化物 (ppm)	≦250	1回/2ヶ月以上													排ｶﾞｽ煙道
ばい煙濃度　塩化水素 (mg/Nm3)	≦700	1回/6ヶ月以上													排ｶﾞｽ煙道

2. 産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量（ton） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃油													0