# 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報（2020年度）　　1／6

設置事業所：㈱クラレ　岡山事業所

廃棄物処理施設の名称：廃油焼却炉
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃油）

## 1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

| 1）処理施設に関する維持管理計画 | | | | 維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） | | | | | | | | | | | | 測定位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | | 基準値 | 測定頻度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 燃焼室中の燃焼ガス温度 | (℃) | 800≦ | 連続測定 最高値 | 957 | 985 | 961 | 952 | 944 | | | | | | | | 炉内温(1)TIR S-13 |
| | | | 最低値 | 843 | 850 | 835 | 845 | 836 | | | | | | | | |
| 集塵器に流入する燃焼ガス温度 | (℃) | ≦210 | 連続測定 最高値 | 208 | 207 | 209 | 207 | 207 | | | | | | | | 排ガス温度(4) TIR S-12 |
| | | | 最低値 | 147 | 157 | 163 | 152 | 150 | | | | | | | | |
| 排ガス中CO濃度 | (ppm) | ≦100 | 連続測定 最高値 | 9 | 38 | 32 | 84 | 50 | | | | | | | | バグ出配管 |
| | | | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| 2）設備にたい積したばいじんの管理 | 維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った日） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | | | | | | | | |
| | 23 | 21 | 24 | 23 | 25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画 | | | | | 維持管理の状況（測定結果） | | | | | | | | | | | | 採取位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段） | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | 基準値 | 測定頻度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| | | | | | 1/14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1/24 | | | | | | | | | | | | |
| ダイオキシン濃度 | (ng-TEQ/m3) | 排ガス | ≦5 | 1回/年以上 | 0.0 | | | | | | | | | | | | 排ガス煙道 |
| | (ng-TEQ/g) | バグ灰 | ≦3 | | 0.0 | | | | | | | | | | | | バグフィルター灰 |
| | (ng-TEQ/g) | 焼却室灰 | ≦3 | | 0.0 | | | | | | | | | | | | 焼却室内灰 |
| ばいじん濃度 | ばいじん | (g/Nm3) | ≦0.15 | 1回/6ヶ月以上 | 0.020 | | | | | | | | | | | | 排ガス煙道 |
| | 硫黄酸化物 | (K値) | ≦6 | 1回/6ヶ月以上 | <0.04 | | | | | | | | | | | | 排ガス煙道 |
| | 窒素酸化物 | (ppm) | ≦250 | 1回/6ヶ月以上 | 36 | | | | | | | | | | | | 排ガス煙道 |
| | 塩化水素 | (mg/Nm3) | ≦700 | 1回/6ヶ月以上 | <1 | | | | | | | | | | | | 排ガス煙道 |

## 2. 産業廃棄物の処分状況

| 産業廃棄物の種類 | 処分量（ton） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| 廃油 | 71 | 70 | 78 | 74 | 75 | | | | | | | | 368 |

設置事業所：㈱クラレ　倉敷事業所（玉島）

廃棄物処理施設の名称 ：8号ボイラー
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉(廃プラスチック類、その他産業廃棄物)

## 1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

| 1）処理施設に関する維持管理計画 | | | | 維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） | | | | | | | | | | | | 測定位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | | 基準値 | 測定頻度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 燃焼室中の燃焼ガス温度 | (℃) | 800≦ | 連続測定 最高値 | 837 | 840 | 831 | 826 | 828 | | | | | | | | 燃焼室 |
| | | | 最低値 | 824 | 826 | 828 | 825 | 823 | | | | | | | | |
| 集塵器に流入する燃焼ガス温度 | (℃) | ≦200 | 連続測定 最高値 | 169 | 170 | 169 | 172 | 171 | | | | | | | | 集塵器入口 |
| | | | 最低値 | 166 | 166 | 168 | 172 | 167 | | | | | | | | |
| 排ガス中CO濃度 | (ppm) | ≦100 | 連続測定 最高値 | 59 | 53 | 39 | 17 | 14 | | | | | | | | ボイラー出口 |
| | | | 最低値 | 8 | 10 | 25 | 9 | 4 | | | | | | | | |

| 2）設備にたい積したばいじんの管理 | 維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | | | | | | | | | | | | | |

| 3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画 | | | | 維持管理の状況（測定結果） | | | | | | | | | | | | 採取位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段） | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 基準値 | 測定頻度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| | | | | 1/8 | 2/27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1/9 | 2/28 | | | | | | | | | | | |
| ダイオキシン濃度 | (ng-TEQ/m3) | ≦1 | 1回/6ヶ月以上 | | | | | | | | | | | | | 煙突入口 |
| 濃度 ばいじん | (g/Nm3) | ≦0.05 | 1回/2ヶ月以上 | 0.008 | 0.026 | | | ※ | | | | | | | | 煙突入口 |
| 濃度 塩化水素 | (mg/Nm3) | ≦180 | 1回/6ヶ月以上 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | 煙突入口 |
| 濃度 ばい煙 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濃度 ばい煙 硫黄酸化物 | (ppm) | ≦150 | 連続測定 最高値 | 30 | 3 | 5 | 1 | 15 | | | | | | | | 煙突入口 |
| | | | 最低値 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 濃度 ばい煙 窒素酸化物 | (ppm) | ≦150 | 連続測定 最高値 | 111 | 112 | 110 | 148 | 114 | | | | | | | | 煙突入口 |
| | | | 最低値 | 99 | 99 | 108 | 92 | 98 | | | | | | | | |

※4月度計画停止（運転日数：2日間）のため、5月度はスキップし6月度に測定予定

## 2. 産業廃棄物の処分状況

| 産業廃棄物の種類 | 処分量（ton） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| 廃プラスチックス類 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | 4 |
| その他産業廃棄物 | | | | | | | | | | | | | 0 |

設置事業所：㈱クラレ　新潟事業所

廃棄物処理施設の名称：NIC焼却炉－3
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃油）

## 1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

| 1）処理施設に関する維持管理計画 | | | | 維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） | | | | | | | | | | | | 測定位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | | 基準値 | 測定頻度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 燃焼室中の燃焼ガス温度 | (℃) | 800≦ | 連続測定 最高値 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | | | | | | | | 炉下段 |
| | | | 最低値 | | | | | | | | | | | | | |
| 集塵器に流入する燃焼ガス温度 | (℃) | ≦200 | 連続測定 最高値 | | | | | | | | | | | | | 冷却缶～ｽｸﾗﾊﾞｰ間 |
| | | | 最低値 | | | | | | | | | | | | | |
| 排ガス中CO濃度 | (ppm) | ≦100 | 連続測定 最高値 | | | | | | | | | | | | | 煙突中央 |
| | | | 最低値 | | | | | | | | | | | | | |

| 2）設備にたい積したばいじんの管理 | 維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | | | | | | | | | | | | | |

| 3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画 | | | | 維持管理の状況（測定結果） | | | | | | | | | | | | 採取位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段） | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 項目 | | 基準値 | 測定頻度 | | | | | | | | | | | | | |
| ダイオキシン濃度 | (ng-TEQ/m3) | ≦1 | 1回/年以上 | | | | | | | | | | | | | 煙突中央 |
| ばいじん濃度 | ばいじん (g/Nm3) | ≦0.15 | 1回/6ヶ月以上 | | | | | | | | | | | | | 煙突中央 |
| | 硫黄酸化物 (K値) | － | 1回/2ヶ月以上 | | | | | | | | | | | | | 煙突中央 |
| | 窒素酸化物 (ppm) | ≦250 | 1回/2ヶ月以上 | | | | | | | | | | | | | 煙突中央 |
| | 塩化水素 (mg/Nm3) | ≦80 | 1回/2ヶ月以上 | | | | | | | | | | | | | 煙突中央 |

## 2. 産業廃棄物の処分状況

| 産業廃棄物の種類 | 処分量（ton） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| 廃油 | | | | | | | | | | | | | 0 |

設置事業所：㈱クラレ　新潟事業所

廃棄物処理施設の名称：MLF
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃プラスチック類）

## 1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

| 1）処理施設に関する維持管理計画 | | | | 維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） | | | | | | | | | | | | 測定位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | | 基準値 | 測定頻度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 燃焼室中の燃焼ガス温度 | (℃) | 800≦ | 連続測定 最高値 | 1,102 | 1,096 | 1,097 | 1,122 | 1,106 | | | | | | | | 炉内 |
| | | | 最低値 | 1,022 | 1,023 | 1,022 | 1,024 | 1,018 | | | | | | | | |
| 集塵器に流入する燃焼ガス温度 | (℃) | ≦200 | 連続測定 最高値 | 63 | 62 | 63 | 63 | 63 | | | | | | | | 集塵機入口 |
| | | | 最低値 | 59 | 58 | 58 | 58 | 54 | | | | | | | | |
| 排ガス中CO濃度 | (ppm) | ≦100 | 連続測定 最高値 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | 集塵機出口 |
| | | | 最低値 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |

| 2）設備にたい積したばいじんの管理 | 維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | | | | | | | | | | | | | |

| 3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画 | | | | 維持管理の状況（測定結果）<br>排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段） | | | | | | | | | | | | 採取位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 項目 | | 基準値 | 測定頻度 | | 2/27 | | 4/8 | | | | | | | | | |
| | | | | | 3/5 | | 4/13 | | | | | | | | | |
| ダイオキシン濃度 | (ng-TEQ/m3) | ≦10 | 1回/年以上 | | | | | | | | | | | | | 集塵機出口 |
| ばいじん濃度 ばいじん | (g/Nm3) | ≦0.25 | 1回/6ヶ月以上 | | | | 0.014 | | | | | | | | | 集塵機出口 |
| 硫黄酸化物 | (K値) | ≦11.7 | 1回/2ヶ月以上 | | 0.08 | | 0.02 | | | | | | | | | 集塵機出口 |
| 窒素酸化物 | (ppm) | ≦700 | 1回/6ヶ月以上 | | 432 | | 374 | | | | | | | | | 集塵機出口 |
| 塩化水素 | (mg/Nm3) | ≦80 | 1回/6ヶ月以上 | | 3.8 | | 2.4 | | | | | | | | | 集塵機出口 |

## 2. 産業廃棄物の処分状況

| 産業廃棄物の種類 | 処分量（ton） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| 廃プラスチックス類（廃液A） | 897 | 825 | 877 | 836 | 846 | | | | | | | | 4281 |
| 廃油（廃液B） | 15 | 13 | 19 | 13 | 14 | | | | | | | | 74 |
| 廃プラスチックス類（廃液C） | 17 | 16 | 21 | 20 | 20 | | | | | | | | 94 |

設置事業所：㈱クラレ　鹿島事業所

廃棄物処理施設の名称：廃液焼却炉（K－4）
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃油）

## 1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

| 1）処理施設に関する維持管理計画 | | | | 維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） | | | | | | | | | | | | 測定位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 基準値 | 測定頻度 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃) | 800≦ | 連続測定 | 最高値 | 929 | 932 | 932 | 935 | 926 | | | | | | | | 燃焼炉出口 |
| | | | 最低値 | 824 | 830 | 829 | 826 | 810 | | | | | | | | |
| 集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃) | ≦200 | 連続測定 | 最高値 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | | | | | | | | 集塵器入口 |
| | | | 最低値 | 75 | 76 | 79 | 76 | 77 | | | | | | | | |
| 排ガス中CO濃度 (ppm) | ≦100 | 連続測定 | 最高値 | 5 | 2 | 16 | 30 | 44 | | | | | | | | 排ｶﾞｽ煙道入口 |
| | | | 最低値 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |

| 2）設備にたい積したばいじんの管理 | 維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | | | | | | | | | | | | | |

| 3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画 | | | 維持管理の状況（測定結果） | | | | | | | | | | | | 採取位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段） | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 項目 | 基準値 | 測定頻度 | | | | | | | | | | | | | |
| ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m3) | ≦10 | 1回/年以上 | | | | | | | | | | | | | 排ｶﾞｽ煙道 |
| | | | 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段） | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 項目 | 基準値 | 測定頻度 | | | 3/9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3/26 | | | | | | | | | | |
| ばい煙濃度　ばいじん (g/Nm3) | ≦0.10 | 1回/6ヶ月以上 | | | 0.025 | | | | | | | | | | 排ｶﾞｽ煙道 |
| | | | 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段） | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 項目 | 基準値 | 測定頻度 | 1/9 | 2/13 | 3/12 | 4/9 | 5/7 | | | | | | | | |
| | | | 2/11 | 3/3 | 4/3 | 5/12 | 6/8 | | | | | | | | |
| ばい煙濃度　硫黄酸化物 (燃料中wt%) | ≦0.02 | 1回/1ヶ月以上 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | 燃料硫黄分 |
| | | | 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段） | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 項目 | 基準値 | 測定頻度 | 1/29 | | 3/9 | | 5/11 | | | | | | | | |
| | | | 2/11 | | 3/26 | | 6/8 | | | | | | | | |
| ばい煙濃度　窒素酸化物 (ppm) | ≦250 | 1回/2ヶ月以上 | <26 | | 16 | | <28 | | | | | | | | 排ｶﾞｽ煙道 |
| | | | 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段） | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 項目 | 基準値 | 測定頻度 | | | 3/9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3/26 | | | | | | | | | | |
| ばい煙濃度　塩化水素 (mg/Nm3) | ≦700 | 1回/6ヶ月以上 | | | <0.6 | | | | | | | | | | 排ｶﾞｽ煙道 |

## 2. 産業廃棄物の処分状況

| 産業廃棄物の種類 | 処分量（ton） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| 廃油 | 793 | 815 | 999 | 885 | 554 | | | | | | | | 4,046 |

設置事業所：㈱クラレ　鹿島事業所

廃棄物処理施設の名称：SP廃液焼却炉（K－7）
廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃油）

## 1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

1）処理施設に関する維持管理計画

| 項目 | 基準値 | 測定頻度 | 維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 測定位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃) | 800≦ | 連続測定 最高値/最低値 | 停止中 | 停止中 | 停止中 | 停止中 | 停止中 | | | | | | | | 燃焼炉出口 |
| 集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃) | ≦200 | 連続測定 最高値/最低値 | | | | | | | | | | | | | 集塵器入口 |
| 排ガス中CO濃度 (ppm) | ≦100 | 連続測定 最高値/最低値 | | | | | | | | | | | | | 排ｶﾞｽ煙道入口 |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

2）設備にたい積したばいじんの管理

| | 維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日） 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | | | | | | | | | | | | |

3）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画

| 項目 | 基準値 | 測定頻度 | 維持管理の状況（測定結果） 排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段） 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 採取位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m3) | ≦5 | 1回/年以上 | | | | | | | | | | | | | 排ｶﾞｽ煙道 |
| ばい煙濃度　ばいじん (g/Nm3) | ≦0.15 | 1回/6ヶ月以上 | | | | | | | | | | | | | 排ｶﾞｽ煙道 |
| ばい煙濃度　硫黄酸化物 (燃料中wt%) | ≦0.02 | 1回/1ヶ月以上 | | | | | | | | | | | | | 燃料硫黄分 |
| ばい煙濃度　窒素酸化物 (ppm) | ≦250 | 1回/2ヶ月以上 | | | | | | | | | | | | | 排ｶﾞｽ煙道 |
| ばい煙濃度　塩化水素 (mg/Nm3) | ≦700 | 1回/6ヶ月以上 | | | | | | | | | | | | | 排ｶﾞｽ煙道 |

## 2. 産業廃棄物の処分状況

| 産業廃棄物の種類 | 処分量（ton） 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃油 | | | | | | | | | | | | | 0 |